

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской  
региональной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов» (ТРО ВОИ)

А.Ф. Новикова

" " 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального  
бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка –  
детский сад №2»

Ямполовская И.С.

" " 2018 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 02**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание учебный корпус расположенный по адресу: 300026 г. Тула, пр.Ленина, д.103
- 1.2. Адрес объекта: 300026 г. Тула, пр.Ленина, д.103
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание этажей, кв. м
  - часть здания этажей (или на 1-ом этаже), 304,9 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1957, последнего капитального ремонта - 1992
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального 2027

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №2» (МБДОУ «ЦРР – д/с №2») учебный корпус расположенный по адресу: 300026 г. Тула, пр.Ленина, д.103
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300026 г. Тула, пр.Ленина, д.103
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №2»



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 300012г.Тула, пр.Ленина д.78, корп. А

**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением речи, с нарушением слуха, нарушениями умственного развития, задержкой психического развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Остановка «Станиславского» , «Политехнический институт» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень) дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
-------	-------------------------------------	---



1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд. Реш. с ТСР

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ 2018-2025

в рамках исполнения плановых мероприятий

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

---

#### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru

*(наименование сайта, портала)*

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» сентября 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № 02 от «28»августа 2018 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов образовательного учреждения и предоставляемых в нём услуг от «11» сентября 2018 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор муниципального  
бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка –  
детский сад №2»

И.С. Ямпилловская И.С.

" " 2018 г.

**АНКЕТА**

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 02**

«12» сентября 2018

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание учебный корпус  
расположенный по адресу: 300026 г. Тула, пр.Ленина, д.103

1.2. Адрес объекта: 300026 г. Тула, пр.Ленина, д.103

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание этажей , кв. м

- часть здания этажей (или на 1-ом этаже), 304,9 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м

1.4. Год постройки здания 1957 г., последнего капитального ремонта 1992г,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2019,  
капитального 2027*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое  
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное  
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития  
ребенка – детский сад №2» (МБДОУ «Црр – д/с №2») учебный корпус  
расположенный по адресу: 300026 г. Тула, пр.Ленина, д.103

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) : 300026 г. Тула,  
пр.Ленина, д.103

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,  
собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная,  
муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский  
сад №2»



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 300012, г.Тула, пр.Ленина д.78, корп. А

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг : образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением речи, с нарушением слуха, нарушениями умственного развития, задержкой психического развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Остановка «Станиславского», «Политехнический институт» троллейбус №2, №1 автобус №1 №18, №26**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть

### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2- 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень) дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет



**3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд. Реш. с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** \_\_\_\_\_ инженер по ОТ Мелехова Л.Ю

*подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального  
бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка –  
детский сад №2»  
И.С. Ямпилловская

«    »    2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 02**

**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

*28 августа 2018г.*

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание учебный корпус  
расположенный по адресу: 300026 г. Тула, пр.Ленина, д.103

1.2. Адрес объекта: 300026 г. Тула, пр.Ленина, д.103

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание этажей, кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на 1-ом этаже), 304,9 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м

1.4. Год постройки здания 1957, последнего капитального ремонта 1992

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2019,*  
*капитального 2027*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое  
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное  
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития  
ребенка – детский сад №2» (МБДОУ «ЦРР – д/с №2») учебный корпус  
расположенный по адресу: 300026 г. Тула, пр.Ленина, д.103

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 300026 г. Тула,  
пр.Ленина, д.103

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**



(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
**Остановка «Станиславского», «Политехнический институт»** троллейбус №2, №1 автобус №1 №18, №26

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **есть**

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером); регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень) дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1-4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)		1,2,5,6, 21
3	Путь (пути) движения внутри	ДЧ-И (О,Г,У)		7,10,11,



	здания (в т.ч. пути эвакуации)			18,19,20
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)		8,9,10,12,15,16,17,22,24,25,26
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)		13,23,27,29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд. Реш. с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2018- 2025 в рамках исполнения плановых мероприятий



(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДП-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 6 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 28 фото

Пэтажные планы, паспорт БТИ на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы инженер по ОТ Мелехова Л.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы зам. директора по АХР Азаров В.А.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Зам. директора Реброва Т.Л.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)



В том числе:


Представители общественных организаций инвалидов  
эксперты по доступной среде:


Закрыжевская Л.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

Холюшкин Ю.А.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «11» сентября 2018 г.  
(протокол №02)

Комиссией (название) по обследованию и паспортизации доступности для  
инвалидов образовательного учреждения и предоставляемых в нём услуг

Заключение №36 П  
от 09.09.2018 г.





**МБДОУ «ЦРР-Д/С №2»**  
300026 г. Тула, ул. Проспект Ленина 103

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

I. Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Выход (входы) на территорию	нет						
Путь (пути) движения на территории	есть		3	Присутствуют бордюры Высота бордюра мешает ко входу на объект	К,О,С	Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,02 м Рекомендуется предусмотреть бордюрный съезд перед входом на объект со стороны пешеходного тротуара	Текущий ремонт
Пандус (внутренний)	Нет						
Автостоянка и парковка	Нет			Не выделены места для парковки автомобилей	К,О,С,Г, У	Оборудовать автостоянку и определить парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330.2016	Текущий ремонт



Общие  
требования к зоне

Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В		1-4	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; иные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложения к заключению:



2. Входа (входов) в здание  
I Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Лестница (наружная)	есть		1	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Перед лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	Текущий ремонт
			1,2	Перила не оборудованы горизонтальным участком и травмобезопасными окончаниями	О,С,У	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение	Текущий ремонт
			1	На лестничном марше присутствуют опоры не оборудованные поручнями	О,С,У	Опоры оборудовать непрерывными поручнями	
Пандус (наружный)	нет				К,О	Продублировать лестницу подъемным устройством либо пандусом с уклоном 1:12. Длина пандуса должна составлять не	Капитальный ремонт



Входная площадка (перед дверью)	есть		1	Ширина площадки 2,0x1.6м	К	менее Предусмотреть ширину входной площадки при оборудовании пандуса либо подъемного устройства размером не менее 2,2x2,2м	Капитальн ый ремонт
Дверь (входная)	есть		1	Ширина дверного проема 0,86м, высота порога 0.04м	К	Рекомендуется предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету. До капитального ремонта предусмотреть перекатной или рулонный пандус. После капитального ремонта высота порогов не должна превышать 0.014м.	Текущий ремонт
			2	Отсутствует информационн ая тактильная таблица с названием организации, продублирован ная шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационн ую табличку с названием учреждения, временем оказания услуг, выполненную рельефно- графическим и рельефно- точечным способом на высоте 1,2- 1,6м перед входом в здание со стороны дверной ручки Установить знаки доступности для инвалидов	Текущий ремонт
			2, 21	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется обозначить габариты дверей	Текущий ремонт



						световыми маяками	
Тамбур	есть		5	Ширина дверного проема 0,82м Высота порога 0,03м	К	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету Оборудовать пороги перекатными пандусами После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	Текущий ремонт
			5,6	Габариты тамбура 1,6x1,2м	К	Предусмотреть габариты тамбура не менее 2,3x1,8м	Текущий ремонт
			5	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход(выход) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		1,2,5,6, 21	Капитальный ремонт

Рекомендации к заключению:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)  
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт
				7	Отсутствует доступ на первый этаж для инвалидов на коляске	К	Оборудовать доступ на второй этаж подъемным устройством, лифтом, ступенькоходом и т.п.	Инд реш с ТСР
				10,11	На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, либо поручни, либо индикаторы	О, С	Оборудовать пути движения тактильными направляющим и либо поручнями, либо индикаторами	Текущий ремонт
				11	Не оборудованы и не обозначены места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах	К,О,С	Оборудовать и обозначить места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах знаком доступности	Текущий ремонт
				11,18	Присутствуют выступающие	С	Оградить либо контрастно выделить	Текущий ремонт



				элементы в коридорах (колонны, навесное оборудование)		цветом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов	
Лестница (внутри здания)	есть		7	Отсутствуют напольные тактильно-контрастные указатели перед лестницами Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей	С,Г	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м.	Текущий ремонт
			7	Отсутствуют перила	О	Оборудовать перила на лестничном марше с двух сторон на уровне 0,5м, учитывая	Капитальный ремонт

							ширину лестничного марша 1,35м	
33	Пандус (внутри здания)	Нет						
34	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
35	Дверь	есть		18	Ширина межкоридорн ых дверей 1.3м с шириной рабочей створки 0,7м Присутствую т пороги дверных проемов более 0.014м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверей не менее 0,9м в свету Оборудовать пороги перекатными пандусами После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	Текущий ремонт
					Отсутствуют информацион ные таблички на межкоридорн ых дверях с указанием конечной цели направления движения	К,О,С,Г, У	Предусмотреть информационн ые таблички на межкоридорны х дверях с указанием конечной цели направления движения	Текущий ремонт
36	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть						
				18,19	Ширина дверей на путях эвакуации 0,76-0,9м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
				19	Ручки на дверях по пути эвакуации ненажимного типа и не выделены контрастно цветом Присутствую т задвижки	С,О,У	Установить ручки нажимного типа Предусмотреть контрастное выделение ручек на путях эвакуации Демонтировать задвижки на дверях	Текущий ремонт
				20	Открытые наружные	К,О,С	Продублировать наружные	Капитальн ый ремонт



				лестницы не продублированы пандусом либо подъемным устройством		лестницы пандусом либо подъемным устройством Оборудовать перила с двух сторон на высоте 0,9м Поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостной контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки	
			19	Присутствует одиночная ступень высотой 0.09м	К.О.С.Г. У	Одиночные ступени недопустимы. Заменить одиночные ступени съездом с уклоном 1:10, либо предусмотреть инвентарный пандус длиной не менее 1.0м	Текущий ремонт
				Полотна дверей не выделены контрастно относительно окружающей среды	С	Выделить полотна дверей контрастно относительно окружающей среды.  Предусмотреть освещение на эвакуационном выходе не менее 20 лк.	Текущий ремонт

Общие  
требования к зоне

Привести в соответствии с СП 59.13330.2016

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		7,10,11,18,19, 20	Капитальный ремонт Инд реш с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические средства недоступны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложения к заключению:



4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<i>Кабинетная форма обслуживания Кабинет логопеда</i>	есть			Таблички с названием кабинетов не продублированы шрифтом Брайля	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
				Установленные ручки на дверях кабинетов ненажимного типа и не выделены контрастно цветом	С,О,У	Установить на дверях кабинетов ручки нажимного типа либо С- и П-образные. Предусмотреть контрастное выделение ручек	Текущий ремонт
			10	Ширина дверных проемов 0,82м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
			16	Места для занятий с детьми не оснащены оборудованием для с детей с ОВЗ	С,Г	Предусмотреть возможность оснащения кабинетов системой усиления звука (переносной индукционной петлей), видеоувеличителем, тактильно-развивающими комплексами сенсорного типа, тренажерами	Текущий ремонт

						коррекции речи, антивандальным зеркалом метрономом, интерактивными комплексами и, электронными устройствами, дидактическим оборудованием,. Предусмотреть уровень освещенности не менее 100лк Предусмотреть специализированные столы и стулья с подлокотниками для инвалидов-опорников. Предусмотреть место для сурдопередчика с локальным освещением, либо использовать удаленный способ (например «Skair»)	
					К,О,С	Предусмотреть разворотные площадки диаметром не менее 1,4м	Текущий ремонт
<i>Медицинское Отделение (Смотровой кабинет, Процедурный кабинет)</i>	есть		15	Ширина дверных проемов кабинетов 0,82	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
			15.17	Вход в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	К,О,С,Г,У	Вход в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента	Текущий ремонт
			15	Ширина прохода между оборудованием менее 1,2м	К,О	Предусмотреть ширину прохода между оборудованием и мебелью не менее 1,2м Предусмотреть разворотные площадки около кроватей в изоляторе и проходы к	Текущий ремонт



						медоборудованию диаметром не менее 1,4м	
			10,9	Отсутствует система усиления звука	Г.	Предусмотреть систему усиления звука (индукционную петлю)	Текущий ремонт
<i>Раздевалки в группах</i>	<i>есть</i>			Ширина дверных проемов 0,82 Высота порогов дверного проема 0,02	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету Оборудовать пороги перекатными пандусами После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	Капитальный ремонт
				Таблички с названием кабинетов не продублированы шрифтом Брайля	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
			9,8	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м.	текущий ремонт

						<p>Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м. Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м</p>	
			9	Отсутствует символ доступности в раздевалках	К,О,С,Г,У	Установить символ доступности для всех категорий инвалидов	Текущий ремонт
			8	Нумерация шкафов выполнена рельефным шрифтом	С	Рекомендуется нумерацию доступных шкафов в раздевальных выполнить рельефным шрифтом	Текущий ремонт
			24	Ширина дверных проемов 0,87м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				Таблички с названием кабинетов не продублированы шрифтом Брайля	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола,	Текущий ремонт
				<i>Игровые (совмещенные со спальными комнатами)</i>			



						выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	
				Отсутствует система усиления звука	С,Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Рекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для занятий рядом с окнами	Текущий ремонт
			25, 26	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
			12, 24, 25,	Отсутствуют разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов	К,С	Предусмотреть разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов диаметром не менее 1,4м Ширина проходов между столами не менее 1,2м	Текущий ремонт
<b>Спальные помещения (совмещенные с игровыми кабинетами)</b>							
			25, 22, 12,	В спальнях не предусмотрено свободное пространство у кроватей Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем, подъемным устройством и др. оборудованием) Оборудовать и обозначить спальные места для инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием) Оборудовать спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайшие к эвакуационному выходу Обеспечить	К,О,С,У		Текущий ремонт

						свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	
Зальная форма обслуживания	нет						
Прилавочная форма обслуживания	нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов	текущий ремонт
Кабина индивидуального обслуживания	нет						
Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)		12,22,24,25,26,8,9,10,15,16,17	Капитальный ремонт

Значается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать зоны для инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать зоны для инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
Значается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;  
Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



5. Санитарно-гигиенических помещений  
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната <i>Санузлы в группах</i>	есть		27	Ширина дверного проема 0,63м Высота порогов дверного проема более 0,014м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету На порогах дверных проемов установить перекатные либо инвентарные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Капитальный ремонт
				23	Не оборудованы доступные кабины в общих уборных	К,О,С	Оборудовать 5% (не менее одной) доступных кабин в общих уборных: размерами не менее 1,6x1,8м, кнопкой вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администратора, поручнями, держателями для костылей Рекомендуется оборудовать доступную универсальную кабину на 1 этаже размерами 2,2x2,2м с мнемосхемой помещения и знаком доступности	Капитальный ремонт

				13, 27	Раковины не оборудованы горизонтальным поручнем. Не установлены краны не нажимного действия.	О,С	Оборудовать не менее одной раковины наклонным зеркалом, горизонтальным поручнем и держателем для костылей. Предусмотреть краны сенсорного либо нажимного действия.	Текущий ремонт
				29	Высота ножных ванн 0,5м. Ножные ванны не оборудованы трапом.	К,О,С,У	Оборудовать ножные ванны трапом.	Текущий ремонт
52	Душевая/ванная комната	нет						
53	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		13,27,29,23	Капитальный ремонт

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); доступно условно, ВНД - недоступно

Выбирается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические мероприятия невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных. Рекомендуется оборудовать зеркальную санитарно-гигиеническую кабину в изоляторе и в общественной зоне на первом этаже для удобства доступа.

11.2.2016 г.  
 наименование кабинета на высоте 1,2-1,5м от уровня пола, выполнено



I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
					Таблички с названием кабинетов установлены на дверях	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные	Текущий ремонт

						рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема		
6.2	Акустические средства	есть			Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.



и пронумеровано,  
пронумеровано,  
считать скреплено

на 2х листах  
Директор МБДОУ  
«ЦР ДС № 2»  
Ямшиловская И.С.

**СОГЛАСОВАНО**



МО. ВОИ  
Шоколад 21